



PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL  
 CLIENTE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAO  
 TIPO DE OBRA: ACERAS Y CONTENES BARRIO LAS PALMAS  
 FECHA: 21 MARZO 2017  
 PRESUPUESTO

NO	PARTIDA	CANT.	UNID	COSTO UNIT.	VALOR	COSTO TOTAL
<b>1.0</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
	Topografía	0.86	KM	25,000.00	21,500.00	
	limpieza inicial	1.00	P.A	3,500.00	3,500.00	
						25,000.00
<b>2.0</b>	<b>MOV. DE TIERRA</b>					
	Demolicion aceras existentes	32	M2	300.00	9,600.00	
	Excavacion para contenes	51.9	M3	259.00	13,442.10	
	Bote	59.69	M3	425.00	25,366.13	
	Relleno compactado en aceras	173	M3	600.00	103,800.00	
						152,208.23
<b>3.0</b>	<b>HORMIGON EN</b>					
	acera	865	M2	617.05	533,750.01	
	conten	865	ML	683.53	591,253.71	
						1,125,003.72
<b>4.0</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
	LIMPIEZA FINAL	1	P.A.	2,000.00	2,000.00	
	Senalizacion y mantenimiento de trar	1	P.A.	8,000.00	8,000.00	
						10,000.00
<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$</b>	<b>1,312,211.95</b>

COSTOS INDIRECTOS			
Direccion tecnica y Responsabilidad	10	%	RD\$ 131,221.19
Seguro social	4.5	%	RD\$ 59,049.54
Supervision de obras	5	%	RD\$ 65,610.60
Transporte	3	%	RD\$ 39,366.36
Ley 6-86 1 % ST Costos Directos	1	%	RD\$ 13,122.12
CODIA 1x1000 ST Costos Directos	0.1	%	RD\$ 1,312.21
IMPREVISTOS	5	%	RD\$ 65,610.60
ITBIS 18% del 10% del StCD(Norma General de la Dirección General de Impuesto, párrafo V, Art. 4	1.8	%	RD\$ 23,619.82



<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>RD\$</b>	<b>1,620,582.76</b>
----------------------	-------------	---------------------

**PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL**  
**CLIENTE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ**  
**TIPO DE OBRA: ACERAS Y CONTENES BARRIO LAS PALMAS**  
**FECHA: 30 MARZO 2017**  
**CUBICACION No 1**

NO	PARTIDA	CANT. REALIZADA	UNID	COSTO UNIT.	VALOR CUB.	TOTAL CUBICADO
<b>1.0</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
	Topografía	0.86	KM	25,000.00	21,500.00	
	limpieza inicial	1.00	P.A	3,500.00	3,500.00	
						<b>25,000.00</b>
<b>2.0</b>	<b>MOV. DE TIERRA</b>					
	Demolicion aceras existentes	24	M2	300.00	7,200.00	
	Excavacion para contenes	27.06	M3	259.00	7,008.54	
	Bote	31.12	M3	425.00	13,225.58	
	Relleno compactado en aceras	50.8	M3	600.00	30,480.00	
						<b>57,914.12</b>
<b>3.0</b>	<b>HORMIGON EN</b>					
	acera	254	M2	617.05	156,731.22	
	conten	451	ML	683.53	308,272.17	
						<b>465,003.38</b>
<b>4.0</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
	LIMPIEZA FINAL	0	P.A.	2,000.00	-	
	Senalizacion y mantenimiento de tran	0	P.A.	8,000.00	-	
						<b>-</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$</b>	<b>547,917.50</b>

**COSTOS INDIRECTOS**

Direccion tecnica y Responsabilidad	10	%	RD\$	54,791.75
Seguro social	4.5	%	RD\$	24,656.29
Supervision de obras	5	%	RD\$	27,395.87
Transporte	3	%	RD\$	16,437.52
Ley 6-86 1 % ST Costos Directos	1	%	RD\$	5,479.17
CODIA 1x1000 ST Costos Directos	0.1	%	RD\$	547.92
IMPREVISTOS	5	%	RD\$	27,395.87
ITBIS 18% del 10% del StCD(Norma General de la Dirección General de Impuesto, párrafo V, Art. 4	1.8	%	RD\$	9,862.51

**128,760.61**

**TOTAL CUBICADO**

**RD\$**

**676,679.11**




*Revisado: Rodríguez, 3/09/17*





PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL  
 CLIENTE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ  
 TIPO DE OBRA: ACERAS Y CONTENES BARRIO LAS PALMAS  
 FECHA: 30 MARZO 2017  
 ADICIONAL

NO	PARTIDA	CANT. REALIZADA	UNID	COSTO UNIT.	VALOR CUB.	TOTAL CUBICADO
<b>1.0</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
	Topografia	1.00	P.A.	50,000.00	50,000.00	
	Remocion de alambrada	260.00	ML	180.00	46,800.00	
	reposicion de alambrada	260.00	ML	140.00	36,400.00	
	extraccion de arboles adultos	16.00	UD	2,500.00	40,000.00	
						<b>173,200.00</b>
<b>2.0</b>	<b>MOV. DE TIERRA</b>					
	Demolicion aceras existentes	46	M2	300.00	13,800.00	
	Bote de escombros	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00	
	Relleno compactado en aceras	284	M3	600.00	170,400.00	
	Relleno en calle	387	M3	600.00	232,200.00	
						<b>431,400.00</b>
<b>3.0</b>	<b>HORMIGON EN</b>					
	acera	73	M2	617.05	45,044.80	
	baden	8.4	M3	12,300.00	103,320.00	
						<b>148,364.80</b>
<b>4.0</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
	desagues	1	P.A.	80,000.00	80,000.00	
	Senalizacion y mantenimiento de tran	1	P.A.			
						<b>80,000.00</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$</b>	<b>832,964.80</b>
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>						
	Direccion tecnica y Responsabilidad	10	%	RD\$	83,296.48	
	Seguro social	4.5	%	RD\$	37,483.42	
	Supervision de obras	5	%	RD\$	41,648.24	
	Transporte	3	%	RD\$	24,988.94	
	Ley 6-86 1 % ST Costos Directos	1	%	RD\$	8,329.65	
	CODIA 1x1000 ST Costos Directos	0.1	%	RD\$	832.96	
	IMPREVISTOS	5	%	RD\$	41,648.24	
	ITBIS 18% del 10% del StCD(Norma General de la Dirección General de Impuesto, párrafo V, Art. 4	1.8	%	RD\$	14,993.37	
						<b>195,746.73</b>
<b>TOTAL CUBICADO</b>					<b>RD\$</b>	<b>1,028,712.53</b>







TESORERÍA  
FONDOS DE INVERSIÓN

0 6 0 4 2 0 1 7

RNC: 4-03-00019-4  
DO08BRRD0000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE **INVERCONP S.R.L.**  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 150,000.00

CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*D. Rodríguez y Manuel Alt. Castillo*  
FIRMA(S)

\*004108\* 21411272713101401034486\* 08.

11

0053

2017-000683

06/04/2017

Función \_\_\_\_\_ Sub-Objeto \_\_\_\_\_ Fuente \_\_\_\_\_ Comprobante No. \_\_\_\_\_

CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
INVERCONP S.R.L. - AVANCE PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO LAS PALMAS DE ESTA CIUDAD.	11.01.0053-2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	150,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>150,000.00</b>

DISTRIBUCION: Original e Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.

*[Signature]*  
CARGO

018-0095658-5  
CEDULA

FIRMA



Total General RD\$

150,000.00

Contador

Contralor Municipal

Retenciones

Presidente Concejo Municipal

Tesoro

Retenciones

(Solo debe firmarse en partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1- Contabilidad; 2- Contraloría; 4- Presupuesto



Montos a Pagar RD\$

150,000.00





TESORERÍA  
FONDOS DE INVERSIÓN

DÍA MES AÑO  
07 04 2017

RNC: 4-03-00019-4  
DO08BRRD0000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE **INVERCONP. S.R.L.**  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 50,000.00

CINCUENTA MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

004111 21411272713101401034486 08

11 0053 2017-000739 07/04/2017

Función Sub-Objeto Fuente Comprobante No.

CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
INVERCONP, S.R.L. - AVANCE No.02 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO LAS PALMAS DE ESTA CIUDAD.	11.01.0053-27.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	50,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>50,000.00</b>

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.

*[Handwritten Signature]*  
CARGO CEDULA FIRMA



Total General RD\$ 50,000.00

Contador

Contralor Municipal

Retenciones

Presidente Concejo Municipal

esores



sólo debe firmar si es parida extrapresupuestaria

Alcalde

Artículo Presupuestaria: partida inculca el presupuesto  
Artículo Extrapresupuestaria: partida inculca el presupuesto  
Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 1-Contraloría, 1-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 50,000.00







Aprobado por el Contralor y Auditor General

Código Institucional / 000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ, R. D.  
TESORERÍA  
FONDOS DE INVERSIÓN

No. 10052017  
DIA MES AÑO  
1 0 0 5 2 0 1 7

RNC: 4-03-00019-4

DO08BRRD0000000001401034486

INVERCONP, S.R.L.

RDS\$ 250,000.00

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

0004138# 21411272713601401034486# 08

11 0053

2017-000884

10/05/2017

Función	Sub-Objeto	Fuente	Comprobante No.	DENOMINACION	VALOR
	CONCEPTO	SUB-OBJETO			
	INVERCONP, S.R.L. - PAGO No.2 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES UBICADOS EN EL BARRIO LAS PALMAS DE ESTA CIUDAD.	11.01.0053-2.7.2.4.01		Infraestructura terrestre y obras anexas	250,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>250,000.00</b>

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas.

*[Handwritten Signature]*  
CARGO

048-0095658-5  
CEDULA

FIRMA



Total General RD\$ 250,000.00

Contador

Contralor Municipal

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	250,000.00



*[Handwritten Signature]*  
Alcalde

Partida Presupuestaria: ...  
Partida Extra-presupuestaria: ...  
Contribución: ...